

B.V. All-up.nl
Twentepoort Oost 37 – 7609 RG ALMELO
PLANNING: ☎ 0546-544724 - 📠 0546-544725
info@all-up.nl – www.all-up.nl

KEURINGSRAPPORT
VOOR PERIODIEKE KEURING
MOBIELE KRAAN



De inhoud van dit keuringsrapport is gebaseerd op het certificatieschema van de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport, identificatiecode: TCVT W3-11 09-147 d.d. 9 december 2009

SAMENVATTING KEURING																	
Keuring	Soort keuring : Periodiek Keuringsdatum : <u>18-03-2022</u> Opgesteld te : <u>Almelo</u> Keurmeester : <u>B. Meinen</u>																
	 (stempel + handtekening)																
Materieel	Mobiele kraan Fabrikaat : <u>Klaas</u> Bouwjaar : <u>2010</u> Model / type : <u>K25-30TSP</u> Bedrijfsnummer : _____ Serienummer : <u>20102032</u> Urenstand : <u>5202</u>																
Uitvoering kraan	<table border="0"> <tr> <td>Onderwagen</td> <td>Kenteken</td> <td>Giek</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Aanhangwagen</td> <td><u>OK-79-TR</u></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> telescoopgiek</td> <td>(<u>3</u> delen)</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Truck</td> <td><u>2-VHX-05</u></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> hulpgiek</td> <td>(<u>3</u> delen)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> _____</td> <td>_____</td> <td><input type="checkbox"/> _____</td> <td>_____</td> </tr> </table>	Onderwagen	Kenteken	Giek		<input checked="" type="checkbox"/> Aanhangwagen	<u>OK-79-TR</u>	<input checked="" type="checkbox"/> telescoopgiek	(<u>3</u> delen)	<input checked="" type="checkbox"/> Truck	<u>2-VHX-05</u>	<input checked="" type="checkbox"/> hulpgiek	(<u>3</u> delen)	<input type="checkbox"/> _____	_____	<input type="checkbox"/> _____	_____
Onderwagen	Kenteken	Giek															
<input checked="" type="checkbox"/> Aanhangwagen	<u>OK-79-TR</u>	<input checked="" type="checkbox"/> telescoopgiek	(<u>3</u> delen)														
<input checked="" type="checkbox"/> Truck	<u>2-VHX-05</u>	<input checked="" type="checkbox"/> hulpgiek	(<u>3</u> delen)														
<input type="checkbox"/> _____	_____	<input type="checkbox"/> _____	_____														
Eigenaar	Naam : <u>SV Aannemers BV</u> Adres : <u>Sint Bonifaciusstraat 26</u> Postcode / Plaats : <u>2264 AM LEIDSCHENDAM</u> Telefoonnummer : <u>06-53332300</u>																
Opdrachtgever	Bedrijf : <u>All-up BV</u> Functionaris : <u>R. Damhuis</u>																
Bevindingen	Tekortkomingen waargenomen: <input checked="" type="checkbox"/> NEE <input type="checkbox"/> JA : <input type="checkbox"/> cat A <input type="checkbox"/> cat B <i>Indien Ja,</i> <input type="checkbox"/> Directe voorzieningen noodzakelijk voordat de kraan weer in gebruik wordt gesteld, hierbij is een herkeuring vereist m.b.t. nummer(s) uit het rapport : _____																

= In orde
 = N.v.t.
 = Niet in orde

0100 ALGEMEEN

	1	2	Eventuele toelichting bij afkeur
0101 Kraanboek aanwezig en volledig ingevuld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0102 Hijstabellen aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0103 Uitvoering hijskraan overeenkomstig kraanboek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0104 Configuratie van de kraan overeenkomstig specificaties	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0105 fabrikant en aanwezige documentatie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0106 Gebruiksaanwijzing aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0107 Zijn ingrijpende wijzigingen / reparaties deskundig uitgevoerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0108 Certificaten en/of verklaring van overeenstemming staalkabels aanwezig en genoteerd in het kraanboek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0109 Certificaten en/of verklaring van overeenstemming hijsblokken en -haken aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0110 Certificaten en/of verklaring van overeenstemming uitwisselbare uitrustingsstukken aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

0200 TOEGANGEN

	1	2	
0201 Opstappen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0202 Bordessen / loopvlakken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0203 Handgrepen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0204	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

0300 BEDIENINGSPLAATS(EN)

	Afstands-bediening		Stempel bediening		Nood-bediening		
	1	2	1	2	1	2	
0301 Bediening (knoppen / hendels / pedalen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0302 Instrumenten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0303 Aanduidingen bij bedieningsplaats	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0304 Hijstabellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0305 Last- en vluchtaanduiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0306 Contactslot / stopknop / hoofdschakelaar / noodstop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0307 - kraanbeweging niet meer mogelijk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0308 Aanstootbeveiliging hendels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0309 Claxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0310 Controle horizontaal stand (waterpas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0311 Windsnelheidsmeter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0312 Is bij meerdere bedieningsplaatsen geen gelijktijdige bediening mogelijk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0313	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

= In orde
 = N.v.t.
 = Niet in orde

Gieken: A Hoofdmast B Jib

0400 GIEKSYSTEEM

	A		B		Eventuele toelichting bij afkeur
	1	2	1	2	
0401 Constructie / lassen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0402 Bevestiging giekstelsysteem (aan frame / onderling)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0403 Bout- / penverbinding / borging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0404 Geleiding telescoopdelen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0405 -Telescooperinrichting / kabel / ketting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0406 -Bevestiging / schijven / wielen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0407 -Inspectietermijn van de telescooperinrichting volledige controle volgens fabrikantsvoorschrift	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0410 Kabelgeleidingsplaten / -rollen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0411 Schijven	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0412 Kabeluitloopbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0413 Mechanische delen in uiterste stand tegen uitschuiven Geborgd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0414 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

0600 ZWENKINRICHTING

	1	2	
0601 Draaikrans / zwenkcilinders / zwenkrollen / vangrollen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0602 Draaikransbevestiging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0603 Bonkelaar(s) / tandheugels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0604 Aandrijving / lagering / koppeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0605 Rem(men)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0606 Bevestiging motoren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0607 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Lierwerken A Hijs B Telescoop

0700 LIERWERKEN (lieren)

	A		B		
	1	2	1	2	
0701 Aandrijving / lagering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0702 Rem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0703 Trommel / lagers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0704 Slappe kabel- / kabeluitloopbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0705 Kabelgeleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0706 Bevestiging motoren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0707 Remventiel hydromotor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0708 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Lopende kabels A Hijs B Telescoop

0800 STAALKABELS

	A		B		
	1	2	1	2	
	9		10		
Kabelmiddellijn van kabels gemeten in mm.					
0801 Kabel conform kraanboek / certificaat / EG-verklaring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0802 Kabel visueel in goede toestand (zie tabel na 0816)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0803 In kabelloop geen aanlopen / schavielen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0804 Kabel deugdelijk bevestigd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0805 Wigklemmen op juiste wijze aangebracht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0806 Borging achter wigklem aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0807 Ogen voorzien van kabelkous	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0808 Pen- of boutverbinding bij eindbevestiging geborgd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0809 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

= In orde
 = N.v.t.
 = Niet in orde

Staande kabels C Telescoop D _____

0800 STAALKABELS

Staande kabels

Kabelmiddellijn van kabels gemeten in mm.

- 0810 Kabel conform kraanboek / certificaat / EG verklaring
- 0811 Kabel visueel in goede toestand (zie tabel na 0816)
- 0812 Kabel deugdelijk bevestigd
- 0813 Ogen voorzien van kabelkous
- 0814 Pen- of boutverbinding bij eindbevestiging geborgd
- 0815 Onderzoek tuikabels uitgevoerd
- 0816 _____

C		D		Eventuele toelichting bij afkeur
1	2	1	2	
10				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Staal kabel	Zichtbare draadbreuken		Afslijping van de aan de buitenzijde gelegen draden	Roest en corrosie	Verminderde kabel-diameter	Positie van de meetpunten	Totale beoordeling	Beschadiging en vervormingen
	Aantal met een lengte van 6d	Aantal met een lengte van 30d	Mate van beschadiging ²	Mate van beschadiging ²	%		Mate van beschadiging ²	Type
A							Goed	Geen
B							Goed	Geen
C							Goed	Geen
D								

² In deze kolom aangeven: gering, gemiddeld, hoog, zeer hoog, afleggen.

0900 HIJSHAKEN EN BLOKKEN

A Benaming: Wartelhaak
 Werklast: _____ Id.nr: 20102032

B Benaming: Haakgewicht
 Werklast: _____ Id.nr: 20102032

- 0901 Toestand haak (vervormingen / slijtage)
 y-maat (bekwijdte) nominaal (mm)
 y-maat (bekwijdte) gemeten (mm)
- 0902 Borging moer
- 0903 Drukklager
- 0904 Traverse
- 0905 Lagers / schijf / toestand kabelschijf en groef / uitloopbeveiliging
- 0906 Borging assen / bouten / moeren
- 0907 Veiligheidsklep
- 0908 Waarschuwingsmarkering
- 0909 _____

A		B		Eventuele toelichting bij afkeur
1	2	1	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

1000 WERKPLATFORM

- 1001 Constructie / lassen
- 1002 Bout- / penverbinding / borging
- 1003 Vloer deugdelijk / antislip / afwatering
- 1004 Afsluiting toegang
- 1005 Roteerinrichting
- 1006 Horizontaalstelling
- 1007 _____

1	2	Eventuele toelichting bij afkeur
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

¹ ² = In orde ¹ ² = N.v.t. ¹ ² = Niet in orde

1200 AFSTEMPELING

- 1202 Pen- / boutverbindingen / borging
 1203 Uithouders / penverbindingen (constructie / lassen)
 1204 Stempelplaten / -voeten (constructie / lassen)
 1205 Waarschuwingsmarkering uithouders / stempels
 1206 Markering uithouderstanden
 1207 _____

1	2
X	
X	
X	
X	
X	

Eventuele toelichting bij afkeur

1300 RIJWERK (bandenprogramma)

- 1301 Assen / ophanging / vering
 1302 Wielbouten / -moeren / velgen
 1303 Bandengesteldheid / -spanning
 1304 Asblokkering
 1305 _____

1	2
X	
X	
X	
X	

RDW

1400 ONDERWAGEN

- 1401 Stuurspeling
 1402 Parkeerrem
 1403 Bedrijfsrem
 1404 Slangen / leidingen / koppelingen
 1405 _____

1	2
X	
X	
X	
X	

RDW

1600 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- 1601 Schakelkast / -apparatuur
 1602 Bescherming tegen uitwendige invloeden
 1603 Afscherming spanningvoerende delen
 1604 Staat elektrische componenten
 1605 Bevestiging bedrading
 1606 Functioneren (veer)kabelhaspels
 1607 Staat (veer)kabelhaspels
 1608 Sleepringlichaam
 1609 Accu, bevestiging, afscherming en staat accuklemmen
 1610 _____

1	2
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

1800 HYDRAULISCHE INSTALLATIE

- 1801 Slangen / leidingen / koppelingen
 1802 Cilinder(s)
 1803 Leidingbreukbeveiliging
 1805 Pompen, motoren en ventielen
 1806 _____

1	2
X	
X	
X	
X	

1900 DIVERSEN**Contraballast**

- 1901 Staat en bevestiging
 1902 Massa komt overeen met voorschriften fabrikant
 1903 Waarschuwingsmarkering
 1904 _____

1	2
X	
X	
X	

Opschriften

- 1905 Identificatie / typeplaat kraan
 1906 Aanduiding m.b.t. afstandsbesturing
 1907 CE-markering aanwezig
 1908 _____

1	2
X	
X	
X	

= In orde = N.v.t. = Niet in orde

2000 AUTOMATISCHE BEGRENZERS / BEVEILIGINGEN / SIGNALERING

	1	2	
2001 Hijsen (hijseindbegrenzer)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2002 Vieren (windingenbeveiliging)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2003 Optoppen (max. hoek / min. vlucht) /	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2004 Aftoppen (min. hoek / max. vlucht) /	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2005 Uittelescoperen (volgorde en/of synchroon)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2006 Hulpgiek en mech. giekdeel beveiligd bij telescoperen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2007 Transportstandbewaking	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2008 Zwenkbegrenzer / -beveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2009 Stempelbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2010 Contragewichtbeveiliging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Lastmomentbegrenzer (LMB)

	1	2	
2018 Uitschakeling hijsen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2019 Uitschakeling aftoppen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2021 Uitschakelen optoppen / heffen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2022 Uitschakeling uittelescoperen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2027 Waarschuwing (optisch, akoestisch, 100%)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2028 Voorwaarschuwing (optisch,intermitterend akoestisch,90%)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2029 Overbruggingsschakelaar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2030 Permanente overbruggingsschakelaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2031 LMB-signalering buiten op de hijskraan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2033 Instructies LMB goed zichtbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2034 Afstelling LMB (zie ook beproevingstabel)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Lastbegrenzer (LB)

2035 Uitschakeling hijsen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2036 Waarschuwing (optisch / akoestisch)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2037 Reeptrek-begrenzing	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2038	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Overige

2039 Signalering "ingeschakelde afstandsbesturing"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2040	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2100 BEPROEVINGSTABEL

Volntr. beproeving	GEGEVENS VOLGENS HIJSTABEL													BEPROEVING						
	Kraan opgesteld op			Gieklengte				Giekhoeck		Aantal parten hijskabel	Zwenkhoeck			Eigen massa ballast LMB code	Toelaatbare bedrijfslast bij kolom 15	LMB treedt in werking bij	Proeflast	Afwijking kolom (16-14) x 100	Akkoord	
	Banden	Stempels	Rupsen	m	m	m	m	gr	gr		R = 360°	A = achter-sector	Z = zij-sector						V = voor-sector	t / code
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1		X			Uit					1	R			21,2	0,35		X			
2																				
3		X			HW					1	R			17,8	HW2p		X			
4																				
5																				

