

---

**B.V. All-up.nl**  
Twentepoort Oost 37 – 7609 RG ALMELO  
PLANNING: ☎ 0546-544724 - 📠 0546-544725  
[info@all-up.nl](mailto:info@all-up.nl) – [www.all-up.nl](http://www.all-up.nl)

---


**KEURINGSRAPPORT**  
**VOOR PERIODIEKE KEURING**  
**MOBIELE KRAAN**



---

*De inhoud van dit keuringsrapport is gebaseerd op het certificatieschema van de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport, identificatiecode: TCVT W3-11 09-147 d.d. 9 december 2009*

---

<b>SAMENVATTING KEURING</b>													
<b>Keuring</b>	Soort keuring : Periodiek Keuringsdatum : <u>07-03-2023</u> Opgesteld te : <u>Almelo</u> Keurmeester : <u>B. Meinen</u>												
	 (stempel + handtekening)												
<b>Materieel</b>	<b>Mobiele kraan</b> Fabrikaat : <u>Klaas</u> Bouwjaar : <u>2010</u> Model / type : <u>K25-30TSP</u> Bedrijfsnummer : _____ Serienummer : <u>20102032</u> Urenstand : <u>5758</u>												
<b>Uitvoering kraan</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>Onderwagen</b></td> <td style="width: 33%;">Kenteken</td> <td style="width: 33%;"><b>Giek</b></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Aanhangwagen</td> <td><u>OK-79-TR</u></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> telescoopgiek ( <u>3</u> delen)</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Truck</td> <td><u>2-VHX-05</u></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> hulpgiek ( <u>3</u> delen)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> _____</td> <td>_____</td> <td><input type="checkbox"/> _____</td> </tr> </table>	<b>Onderwagen</b>	Kenteken	<b>Giek</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Aanhangwagen	<u>OK-79-TR</u>	<input checked="" type="checkbox"/> telescoopgiek ( <u>3</u> delen)	<input checked="" type="checkbox"/> Truck	<u>2-VHX-05</u>	<input checked="" type="checkbox"/> hulpgiek ( <u>3</u> delen)	<input type="checkbox"/> _____	_____	<input type="checkbox"/> _____
<b>Onderwagen</b>	Kenteken	<b>Giek</b>											
<input checked="" type="checkbox"/> Aanhangwagen	<u>OK-79-TR</u>	<input checked="" type="checkbox"/> telescoopgiek ( <u>3</u> delen)											
<input checked="" type="checkbox"/> Truck	<u>2-VHX-05</u>	<input checked="" type="checkbox"/> hulpgiek ( <u>3</u> delen)											
<input type="checkbox"/> _____	_____	<input type="checkbox"/> _____											
<b>Eigenaar</b>	Naam : <u>SV Aannemers BV</u> Adres : <u>Sint Bonifaciusstraat 26</u> Postcode / Plaats : <u>2264 AM LEIDSCHENDAM</u> Telefoonnummer : <u>06-53332300</u>												
<b>Opdrachtgever</b>	Bedrijf : <u>All-up BV</u> Functionaris : <u>R. Damhuis</u>												
<b>Bevindingen</b>	<b>Tekortkomingen waargenomen:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NEE</b> <input type="checkbox"/> <b>JA</b> : <input type="checkbox"/> cat A <input type="checkbox"/> cat B <i>Indien Ja,</i> <input type="checkbox"/> Directe voorzieningen noodzakelijk voordat de kraan weer in gebruik wordt gesteld, hierbij is een herkeuring vereist m.b.t. nummer(s) uit het rapport : _____												

= In orde   
   = N.v.t.   
   = Niet in orde

**0100 ALGEMEEN**

	1	2	Eventuele toelichting bij afkeur
0101 Kraanboek aanwezig en volledig ingevuld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0102 Hijstabellen aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0103 Uitvoering hijskraan overeenkomstig kraanboek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0104 Configuratie van de kraan overeenkomstig specificaties	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0105 fabrikant en aanwezige documentatie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0106 Gebruiksaanwijzing aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0107 Zijn ingrijpende wijzigingen / reparaties deskundig uitgevoerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0108 Certificaten en/of verklaring van overeenstemming staalkabels aanwezig en genoteerd in het kraanboek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0109 Certificaten en/of verklaring van overeenstemming hijsblokken en -haken aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0110 Certificaten en/of verklaring van overeenstemming uitwisselbare uitrustingsstukken aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**0200 TOEGANGEN**

	1	2	
0201 Opstappen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0202 Bordessen / loopvlakken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0203 Handgrepen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0204	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**0300 BEDIENINGSPLAATS(EN)**

	Afstands-bediening		Stempel bediening		Nood-bediening		
	1	2	1	2	1	2	
0301 Bediening (knoppen / hendels / pedalen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0302 Instrumenten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0303 Aanduidingen bij bedieningsplaats	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0304 Hijstabellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0305 Last- en vluchtaanduiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0306 Contactslot / stopknop / hoofdschakelaar / noodstop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0307 - kraanbeweging niet meer mogelijk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0308 Aanstootbeveiliging hendels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0309 Claxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0310 Controle horizontaal stand (waterpas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0311 Windsnelheidsmeter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0312 Is bij meerdere bedieningsplaatsen geen gelijktijdige bediening mogelijk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0313	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

= In orde   
   = N.v.t.   
   = Niet in orde

Gieken: A Hoofdmast      B Jib

**0400 GIEKSYSTEEM**

	A		B		Eventuele toelichting bij afkeur
	1	2	1	2	
0401 Constructie / lassen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0402 Bevestiging giekstelsysteem (aan frame / onderling)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0403 Bout- / penverbinding / borging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0404 Geleiding telescoopdelen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0405 -Telescopeerinrichting / kabel / ketting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0406 -Bevestiging / schijven / wielen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0407 -Inspectietermijn van de telescoopinrichting volledige controle volgens fabrikantsvoorschrift	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0410 Kabelgeleidingsplaten / -rollen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0411 Schijven	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0412 Kabeluitloopbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0413 Mechanische delen in uiterste stand tegen uitschuiven Geborgd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0414 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**0600 ZWENKINRICHTING**

	1	2	
0601 Draaikrans / zwenkcilinders / zwenkrollen / vangrollen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0602 Draaikransbevestiging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0603 Bonkelaar(s) / tandheugels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0604 Aandrijving / lagering / koppeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0605 Rem(men)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0606 Bevestiging motoren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0607 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Lierwerken A Hijs      B Telescoop

**0700 LIERWERKEN (lieren)**

	A		B		
	1	2	1	2	
0701 Aandrijving / lagering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0702 Rem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0703 Trommel / lagers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0704 Slappe kabel- / kabeluitloopbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0705 Kabelgeleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0706 Bevestiging motoren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0707 Remventiel hydromotor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0708 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Lopende kabels A Hijs      B Telescoop

**0800 STAALKABELS**

	A		B		
	1	2	1	2	
	9		10		
Kabelmiddellijn van kabels gemeten in mm.					
0801 Kabel conform kraanboek / certificaat / EG-verklaring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0802 Kabel visueel in goede toestand (zie tabel na 0816)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0803 In kabelloop geen aanlopen / schavielen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0804 Kabel deugdelijk bevestigd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0805 Wigklemmen op juiste wijze aangebracht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0806 Borging achter wigklem aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0807 Ogen voorzien van kabelkous	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0808 Pen- of boutverbinding bij eindbevestiging geborgd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0809 _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

= In orde   
   = N.v.t.   
   = Niet in orde

Staande kabels C Telescoop D \_\_\_\_\_

**0800 STAALKABELS**

**Staande kabels**

Kabelmiddellijn van kabels gemeten in mm.

- 0810 Kabel conform kraanboek / certificaat / EG verklaring
- 0811 Kabel visueel in goede toestand (zie tabel na 0816)
- 0812 Kabel deugdelijk bevestigd
- 0813 Ogen voorzien van kabelkous
- 0814 Pen- of boutverbinding bij eindbevestiging geborgd
- 0815 Onderzoek tuikabels uitgevoerd
- 0816 \_\_\_\_\_

C		D		Eventuele toelichting bij afkeur
1	2	1	2	
10				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Staal-kabel	Zichtbare draadbreuken		Afslijping van de aan de buitenzijde gelegen draden	Roest en corrosie	Verminderde kabel-diameter	Positie van de meetpunten	Totale beoordeling	Beschadiging en vervormingen
	Aantal met een lengte van 6d	Aantal met een lengte van 30d	Mate van beschadiging <sup>2</sup>	Mate van beschadiging <sup>2</sup>	%		Mate van beschadiging <sup>2</sup>	Type
A							Goed	Geen
B							Goed	Geen
C							Goed	Geen
D								

<sup>2</sup> In deze kolom aangeven: gering, gemiddeld, hoog, zeer hoog, afleggen.

**0900 HIJSHAKEN EN BLOKKEN**

A Benaming: Wartelhaak  
 Werklast: \_\_\_\_\_ Id.nr: 20102032

B Benaming: Haakgewicht  
 Werklast: \_\_\_\_\_ Id.nr: 20102032

- 0901 Toestand haak (vervormingen / slijtage)  
 y-maat (bekwijdte) nominaal (mm)  
 y-maat (bekwijdte) gemeten (mm)
- 0902 Borging moer
- 0903 Drukklager
- 0904 Traverse
- 0905 Lagers / schijf / toestand kabelschijf en groef / uitloopbeveiliging
- 0906 Borging assen / bouten / moeren
- 0907 Veiligheidsklep
- 0908 Waarschuwingsmarkering
- 0909 \_\_\_\_\_

A		B		Eventuele toelichting bij afkeur
1	2	1	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
				_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**1000 WERKPLATFORM**

- 1001 Constructie / lassen
- 1002 Bout- / penverbinding / borging
- 1003 Vloer deugdelijk / antislip / afwatering
- 1004 Afsluiting toegang
- 1005 Roteerinrichting
- 1006 Horizontaalstelling
- 1007 \_\_\_\_\_

1	2	Eventuele toelichting bij afkeur
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

<sup>1</sup>    <sup>2</sup> = In orde    <sup>1</sup>    <sup>2</sup> = N.v.t.    <sup>1</sup>    <sup>2</sup> = Niet in orde

**1200 AFSTEMPELING**

- 1202 Pen- / boutverbindingen / borging  
 1203 Uithouders / penverbindingen (constructie / lassen)  
 1204 Stempelplaten / -voeten (constructie / lassen)  
 1205 Waarschuwingsmarkering uithouders / stempels  
 1206 Markering uithouderstanden  
 1207 \_\_\_\_\_

1	2
X	
X	
X	
X	
X	

Eventuele toelichting bij afkeur

---

---

---

---

---

---

**1300 RIJWERK** (bandenprogramma)

- 1301 Assen / ophanging / vering  
 1302 Wielbouten / -moeren / velgen  
 1303 Bandengesteldheid / -spanning  
 1304 Asblokkering  
 1305 \_\_\_\_\_

1	2
X	
X	
X	
X	

RDW

---

---

---

---

---

---

**1400 ONDERWAGEN**

- 1401 Stuurspeling  
 1402 Parkeerrem  
 1403 Bedrijfsrem  
 1404 Slangen / leidingen / koppelingen  
 1405 \_\_\_\_\_

1	2
X	
X	
X	
X	

RDW

---

---

---

---

---

---

**1600 ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

- 1601 Schakelkast / -apparatuur  
 1602 Bescherming tegen uitwendige invloeden  
 1603 Afscherming spanningvoerende delen  
 1604 Staat elektrische componenten  
 1605 Bevestiging bedrading  
 1606 Functioneren (veer)kabelhaspels  
 1607 Staat (veer)kabelhaspels  
 1608 Sleepringlichaam  
 1609 Accu, bevestiging, afscherming en staat accuklemmen  
 1610 \_\_\_\_\_

1	2
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**1800 HYDRAULISCHE INSTALLATIE**

- 1801 Slangen / leidingen / koppelingen  
 1802 Cilinder(s)  
 1803 Leidingbreukbeveiliging  
 1805 Pompen, motoren en ventielen  
 1806 \_\_\_\_\_

1	2
X	
X	
X	
X	

---

---

---

---

---

---

**1900 DIVERSEN****Contraballast**

- 1901 Staat en bevestiging  
 1902 Massa komt overeen met voorschriften fabrikant  
 1903 Waarschuwingsmarkering  
 1904 \_\_\_\_\_

1	2
X	
X	
X	

---

---

---

---

---

---

**Opschriften**

- 1905 Identificatie / typeplaat kraan  
 1906 Aanduiding m.b.t. afstandsbesturing  
 1907 CE-markering aanwezig  
 1908 \_\_\_\_\_

1	2
X	
X	
X	

---

---

---

---

---

---

= In orde      = N.v.t.      = Niet in orde

**2000 AUTOMATISCHE BEGRENZERS / BEVEILIGINGEN / SIGNALERING**

	1	2	
2001 Hijsen (hijseindbegrenzer)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2002 Vieren (windingenbeveiliging)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2003 Optoppen (max. hoek / min. vlucht) /	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2004 Aftoppen (min. hoek / max. vlucht) /	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2005 Uittelescoperen (volgorde en/of synchroon)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2006 Hulpgiek en mech. giekdeel beveiligd bij telescoperen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2007 Transportstandbewaking	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2008 Zwenkbegrenzer / -beveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2009 Stempelbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2010 Contragewichtbeveiliging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Lastmomentbegrenzer (LMB)**

	1	2	
2018 Uitschakeling hijsen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2019 Uitschakeling aftoppen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2021 Uitschakelen optoppen / heffen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2022 Uitschakeling uittelescoperen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2027 Waarschuwing (optisch, akoestisch, 100%)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2028 Voorwaarschuwing (optisch,intermitterend akoestisch,90%)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2029 Overbruggingsschakelaar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2030 Permanente overbruggingsschakelaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2031 LMB-signalering buiten op de hijskraan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2033 Instructies LMB goed zichtbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2034 Afstelling LMB (zie ook beproevingstabel)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Lastbegrenzer (LB)**

2035 Uitschakeling hijsen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2036 Waarschuwing (optisch / akoestisch)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2037 Reeptrek-begrenzing	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2038	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Overige**

2039 Signalering "ingeschakelde afstandsbesturing"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2040	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**2100 BEPROEVINGSTABEL**

Voln. beproeving	GEGEVENS VOLGENS HIJSTABEL													BEPROEVING						
	Kraan opgesteld op			Gieklengte				Giekhoeck		Aantal parten hijskabel	Zwenkhoeck			Eigen massa ballast LMB code	Toelaatbare bedrijfslast bij kolom 15	LMB treedt in werking bij	Proeflast	Afwijking kolom (16-14) x 100	Akkoord	
	Banden	Stempels	Rupsen	m	m	m	m	gr	gr		R = 360°	A = achter-sector	Z = zij-sector						V = voor-sector	t / code
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1		X			Uit					1	R			19,8	0,35		X			
2																				
3		X			HW					1	R			17,0	HW2p		X			
4																				
5																				

